

Beplankung Elemente

Objekt: _____

Unternehmer: _____

Name + Unterschrift _____

Die Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers sind einzuhalten.

Beplankung 1 x 18mm - EI90 / VKF 32214

Material: Siniat LaFlamm GKFI Knauf Diamant GKFI Ausgeführt

Montage Dämmstreifen am Bauwerk _____

Verschraubung Platten max. 20cm Abstand _____

Fugenverspachtelung **mit** Fugenband _____

Spachtelung Verschraubungen und Öffnungen _____

Spachtelung Fugen zwischen Dämmstreifen und Platten _____

Beplankung 2 x 12.5mm – EI90 / VKF 17644

Material: Siniat (Lafarge) LaGyp GKBI (EI90) Knauf GKBI (EI90) Ausgeführt

Montage Dämmstreifen am Bauwerk _____

Beplankung 1.Lage Fugenverspachtelung **ohne** Fugenband _____

Beplankung 2.Lage Verschraubung max. 20cm _____

Fugenverspachtelung **mit** Fugenband _____

Spachtelung Verschraubungen und Öffnungen _____

Spachtelung Fugen zwischen Dämmstreifen und Platten _____

**Dieses Dokument ist uns nach Beendigung der Arbeiten
unaufgefordert zuzustellen info@vorfa-plast.ch**