

# Beplankung Elemente

Objekt: \_\_\_\_\_

Unternehmer: \_\_\_\_\_

Name + Unterschrift \_\_\_\_\_

## Beplankung 1 x 18mm

Plattentyp: \_\_\_\_\_ Ausgeführt

Montage Dämmstreifen am Bauwerk \_\_\_\_\_

Verschraubung Platten max. 20cm Abstand \_\_\_\_\_

Fugenverspachtelung mit Fugenband \_\_\_\_\_

Spachtelung Verschraubungen und Öffnungen \_\_\_\_\_

Spachtelung Fugen zwischen Dämmstreifen und Platten \_\_\_\_\_

---

## Beplankung 2 x 12.5mm

Plattentyp: \_\_\_\_\_ Ausgeführt

Montage Dämmstreifen am Bauwerk \_\_\_\_\_

Beplankung 1.Lage Fugenverspachtelung ohne Fugenband \_\_\_\_\_

Beplankung 2.Lage Verschraubung max. 20cm \_\_\_\_\_

Fugenverspachtelung mit Fugenband \_\_\_\_\_

Spachtelung Verschraubungen und Öffnungen \_\_\_\_\_

Spachtelung Fugen zwischen Dämmstreifen und Platten \_\_\_\_\_

---

**Dieses Dokument ist uns nach Beendigung der Arbeiten  
unaufgefordert zuzustellen [info@vorfa-plast.ch](mailto:info@vorfa-plast.ch)**